



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA DE MASCAREÑAS  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2016  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/ 2016 al 30/09/2016

FORMATO 03

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 121 OZULUAMA DE MASCAREÑAS  
 Fuente de Financiamiento: REMFISM  
 Presupuesto Autorizado: 7,067,085.34

Hoja: 1 de 3  
 Fecha de Aprobación: 13/10/2016

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)									Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)						Metas		Observaciones		
				Físico			Financiero			Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas	
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales																					
					Inicio	Término		Inicio	Término																				
SC 03 c	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO	30121016 1	EL ARBOLITO	95.00	20/06/ 2016		29.90	20/06/ 2016		327,900.00	327,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,055.00	98,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1.00		
2016 30 121 2001																										PERSONA	182.00		
SC 03 e	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	30121016 1	EL ARBOLITO	0.00			0.00			430,300.00	430,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,632.50		
2016 30 121 2002																										PERSONA	192.00		
SC 03 h	CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE VIVIENDAS O TERRENO	30121016 1	EL ARBOLITO	0.00			0.00			59,660.00	59,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOMA	48.00		
2016 30 121 2003																										PERSONA	192.00		
SC 03 i	CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	30121016 1	EL ARBOLITO	100.00	18/05/ 2016	18/06/ 2016	85.87	01/06/ 2016		139,900.00	139,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,135.02	120,135.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	192.00	Terminado
2016 30 121 2004																													
SC 03 c	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO	30121044 7	SAN FRANCISCO (EL RINCÓN)	95.00	20/06/ 2016		29.90	20/06/ 2016		327,900.00	327,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,055.00	98,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1.00	
2016 30 121 2005																										PERSONA	208.00		
SC 03 e	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	30121044 7	SAN FRANCISCO (EL RINCÓN)	0.00			0.00			369,000.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,400.00	
2016 30 121 2006																										PERSONA	208.00		
SC 03 h	CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE VIVIENDA O TERRENO	30121044 7	SAN FRANCISCO (EL RINCÓN)	0.00			0.00			64,600.00	64,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOMA	52.00	
2016 30 121 2007																										PERSONA	208.00		
SC 03 k	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO	30121044 7	SAN FRANCISCO (EL RINCÓN)	0.00			0.00			75,050.00	75,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2016 30 121 2008																										PERSONA	208.00		
SC 03 c	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO	30121133 3	LA MINA	90.00	01/07/ 2016		29.90	29/06/ 2016		327,900.00	327,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,055.00	98,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1.00	
2016 30 121 2009																										PERSONA	128.00		
SC 03 e	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	30121133 3	LA MINA	0.00			0.00			641,000.00	641,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	2,432.00	
2016 30 121 2010																										PERSONA	128.00		
SC 03 h	CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE VIVIENDA O TERRENO	30121133 3	LA MINA	0.00			0.00			44,750.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOMA	32.00	
2016 30 121 2011																										PERSONA	128.00		

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

H. Ayuntamiento Constitucional  
 Ozuluama de Mascareñas, Ver.  
 2014 - 2017

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

TESORERIA MUNICIPAL  
 OZULUAMA DE MASCAREÑAS, VER.  
 2014 - 2017

CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 Ozuluama de Mascareñas, Ver.  
 2014 2017

CONTRALORIA INTERNA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA DE MASCAREÑAS  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2016  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 121 OZULUAMA DE MASCAREÑAS  
 Fuente de Financiamiento: REMFISM  
 Presupuesto Autorizado: 7,067,085.34

Programa Subprograma Tipo	Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)						Metas		Observaciones				
	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
						Inicio	Término		Inicio	Término																			
SC 03 c	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO	30121118 2	ROMERILLOS (ISLA JUAN A. RAMÍREZ)	90.00	01/07/2016		29.90	29/08/2016		327,900.00	327,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,055.00	98,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1.00	
2016 30 121 2012																											PERSONA	168.00	
SC 03 e	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	30121118 2	ROMERILLOS (ISLA JUAN A. RAMÍREZ)	0.00			0.00			250,900.00	250,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	952.00		
2016 30 121 2013																											PERSONA	168.00	
SC 03 h	CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE VIVIENDA O TERRENO	30121118 2	ROMERILLOS (ISLA JUAN A. RAMÍREZ)	0.00			0.00			61,750.00	61,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	168.00	
2016 30 121 2014																											PERSONA	168.00	
SC 03 a	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	30121006 0	ESTACIÓN LOS MANANTIALES	0.00			0.00			285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,080.00	
2016 30 121 2015																											PERSONA	144.00	
SC 03 h	CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE VIVIENDA O TERRENO	30121006 0	ESTACIÓN LOS MANANTIALES	0.00			0.00			44,700.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	144.00	
2016 30 121 2016																											PERSONA	144.00	
SC 03 i	CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	30121072 1	EL ZAPOTITO	100.00	01/08/2016	30/08/2016	85.96	18/08/2016		139,900.00	139,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,261.35	120,261.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	23.00	Terminada
2016 30 121 2017																											PERSONA	23.00	Terminada
SC 03 k	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO	30121004 2	ALTO DEL MORALITO	0.00			0.00			71,050.00	71,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	724.00	
2016 30 121 2018																											PERSONA	724.00	
SE 02 g	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO AL HOSPITAL INTEGRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	30121000 1	OZULUAMA DE MASCAREÑAS	100.00	02/06/2016	30/08/2016	83.55	03/06/2016		584,455.43	584,455.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,314.28	488,314.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	4,225.00	Terminada
2016 30 121 2019																											PERSONA	4,225.00	Terminada
SE 02 g	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ENGRAVADO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA VANGUARDIA VERACRUZANA	30121000 1	OZULUAMA DE MASCAREÑAS	100.00	01/06/2016	01/08/2016	29.78	03/06/2016		254,400.00	254,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,769.38	75,769.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	750.00	Terminada
2016 30 121 2020																											PERSONA	750.00	Terminada
SJ 05 a	MANTENIMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CLAVE 30EJND268E	30121006 2	POBLADO TIERRA Y LIBERTAD (PASO PIEDRA)	0.00			0.00			106,800.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	35.00	
2016 30 121 2021																											ALUMNO	35.00	
SJ 05 g	MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA HERNÁNDEZ DE LA REVOLUCIÓN CLAVE 30EPR3778R	30121039 4	PASO REAL	0.00			0.00			107,600.00	107,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	80.00	
2016 30 121 2022																											ALUMNO	80.00	

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

H. Ayuntamiento Constitucional  
 Ozuluama de Mascareñas, Ver.  
 2014 - 2017

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

TESORERIA MUNICIPAL  
 Ozuluama de Mascareñas, Ver.  
 2014 - 2017

CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello







H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA DE MASCAREÑAS  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2016  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/ 2016 al 30/09/2016

FORMATO 03

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 121 OZULUAMA DE MASCAREÑAS  
 Fuente de Financiamiento: REMFISM  
 Presupuesto Autorizado: 7,067,085.34

Hoja: 3 de 3  
 Fecha de Aprobación: 13/10/2016

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)							Metas		Observaciones				
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Término		Inicio	Término																					
SO 04 c	MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL INTEGRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	301210001	OZULUAMA DE MASCAREÑAS	0.00			0.00			850,544.15	850,544.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HOSPITAL	1.00			
2016 30 121 2023																										PERSONA	23,276.00			
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	301210713	LOS LAURELES	5.00	28/09/2016		0.00			146,765.72	146,765.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	2.00			
2016 30 121 2024																										PERSONA	8.00			
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL NARANJO	301210959	EL NARANJO	100.00	01/07/2016	19/09/2016	99.06	29/06/2016	26/09/2016	220,148.58	220,148.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,092.57	218,092.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	12.00	Terminada		
2016 30 121 2025																										PERSONA	12.00			
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MALA ZANJA	301211173	MALA ZANJA	5.00	28/09/2016		0.00			366,914.30	366,914.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00			
2016 30 121 2026																										PERSONA	20.00			
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL SESENTA	301210498	EL SESENTA	100.00	01/07/2016	19/09/2016	99.06	01/07/2016	26/09/2016	220,148.58	220,148.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,092.57	218,092.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	12.00	Terminada		
2016 30 121 2027																										PERSONA	12.00			
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL AYATE DE JUAN DIEGO	301211042	EL AYATE DE JUAN DIEGO	95.00	23/06/2016		29.84	23/06/2016		220,148.58	220,148.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,710.47	65,710.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	3.00			
2016 30 121 2028																										PERSONA	12.00			
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										7,067,085.34	7,067,085.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698,595.64	1,698,595.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE  
 S/14875  
 H. Ayuntamiento Constitucional Ozuluama de Mascareñas, Ver. 2014 - 2017

**PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL**  
 Nombre, firma y sello

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA**  
 Nombre y firma

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE  
**TESORERO MUNICIPAL**  
 Nombre, firma y sello

TESORERIA MUNICIPAL  
 Ozuluama de Mascareñas, Ver.  
 2014 - 2017

**CONTRALOR MUNICIPAL**  
 Nombre, firma y sello

CONTRALORIA INTERNA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 Ozuluama de Mascareñas, Ver.  
 2014 2017