



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Período: Del 01/04/ 2018 al 30/06/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 121 OZULUAMA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 37,882,928.00

Noja: 1 de 2
 Fecha de Aprobación: 26/07/2018

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones							
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobada		
					Inicio	Término		Inicio	Término																										
BH 02 d 2018 30 121 0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE DOS ESTERILLOS	301210245	DOS ESTERILLOS	88.23	17/05/2018	23/05/2018	50.00	415,850.05	418,830.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,815.03	209,815.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,815.00	208,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	30.00	
BH 02 d 2018 30 121 0002	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TAMUJI	301210017	SAN ANTONIO TAMUJI	89.23	17/05/2018	23/05/2018	50.00	699,363.38	699,383.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,691.69	349,691.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,691.66	349,691.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50.00	
BH 02 d 2018 30 121 0003	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES DE AGUA NACIDA	301210150	AGUA NACIDA	6.08	27/06/2018	20/06/2018	49.71	550,997.52	560,997.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,928.56	278,928.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,928.55	278,928.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	40.00	
BH 02 d 2018 30 121 0004	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SAN ANTONIO	301210163	ARROYO SAN ANTONIO	8.06	27/06/2018	20/06/2018	49.71	420,748.14	420,748.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,194.84	209,194.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,194.84	209,194.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	0.00	
BH 02 d 2018 30 121 0005	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE HUIL BLANCO	301210085	HUIL BLANCO	89.23	17/05/2018	17/05/2018	50.00	348,668.03	348,668.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,334.02	174,334.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,334.02	174,334.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	25.00	
BH 02 d 2018 30 121 0006	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TAMPAJULAN	301210093	TAMPAJULAN	89.23	17/05/2018	17/05/2018	50.00	348,668.03	348,668.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,334.02	174,334.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,334.02	174,334.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	25.00	
BH 02 d 2018 30 121 0007	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL OTATE	301210144	EL OTATE	89.23	17/05/2018	17/05/2018	50.00	348,668.03	348,668.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,334.02	174,334.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,334.02	174,334.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	25.00	
BH 02 d 2018 30 121 0008	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	301210132	SANTA ROSA (LOS CHOTES)	89.70	17/05/2018	15/05/2018	50.00	558,672.04	558,672.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,336.02	279,336.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,336.02	279,336.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	40.00	
BH 02 d 2018 30 121 0009	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA BARTOLINA	301210004	LA BARTOLINA	89.69	17/05/2018	15/05/2018	50.00	558,672.04	558,672.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,336.02	279,336.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,336.02	279,336.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	40.00	
BH 02 d 2018 30 121 0010	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO ALTO	301210018	CERRO ALTO	89.70	17/05/2018	15/05/2018	50.00	279,336.04	279,336.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,668.02	139,668.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,668.02	139,668.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	20.00	
BH 02 d 2018 30 121 0011	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CASEZA DE VACA	30121018	CASEZA DE VACA	6.06	27/06/2018	21/06/2018	49.84	350,623.45	350,623.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,756.45	174,756.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,756.45	174,756.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	25.00	

Armando Antonio Gómez Martínez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

NICOLAS CHAVEZ
 MEDINA
 NICOLAS CHAVEZ MEDINA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

ROSALINDO ZALAZA MALUY
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

SOSTENES RAUL ACOSTA ROSAS
 CONTRADOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
 DE VERACRUZ - LLAVE

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
 DE VERACRUZ - LLAVE

CONTRALORIA INTERNA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Ozuluama de Mascareñas, Ver.
 2018 - 2021

SELLO DIGITAL: E190dwrNV7vABGfnnGK+hwRmmB8NV/LesAqF3NDDWorqVmVHJF3XC/IlpJkEhxp61y6pqaxrLmGC6S0uCCzLvFN0GuNi6jyYz30uZzMAwUyP0zV60hH5Ez6+ug+6EZseZIPoBC/vgeConTajly12GTyJU=

H. Ayuntamiento Constitucional
 Ozuluama de Mascareñas, Ver.
 2018 - 2021

TESORERÍA MUNICIPAL
 Ozuluama de Mascareñas, Ver.
 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2018 al 30/06/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 121 OZULUAMA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 37,882,929.00

Hoja: 2 de 2
 Fecha de Aprobación: 25/07/2018

Programa				Avances Físico-Financieros												Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones	
Subprograma				Físico				Financiero				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas							
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
BH																																					
02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL JOSS			301210314	EL JOSS	8.08	27/06/2018		49.84	21/06/2018		490,872.84	490,872.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,659.02	244,659.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,659.02	244,659.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CBRA	7.00
2018	30	121	0047									37,882,929.00	37,882,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,481,953.90	12,481,953.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,715,649.28	11,715,649.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	36.00	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

Armando Antonio Betancourt
 ARMANDO ANTONIO BETANCOURT
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Nicolás Chávez Medina
 NICOLAS CHAVEZ MEDINA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Rosalina Zeta Maury
 ROSALINA ZETA MAURY
 TESORERA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Sostenes Raúl Acosta Rosas
 SOSTENES RAUL ACOSTA ROSAS
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE



H. Ayuntamiento Constitucional
 Ozuluama de Mascareñas, Ver.
 2018 - 2021

TRIMESTRAL REPORTE DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 TRI/2018/OZULUAMA/10738

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ - LLAVE



TESORERÍA MUNICIPAL
 Ozuluama de Mascareñas, Ver.
 2018 - 2021

CONTRALORIA INTERNA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Ozuluama de Mascareñas, Ver.
 2018 - 2021