



Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 121 OZULUAMA
 Fuente de Financiamiento: FISMDFAA
 Presupuesto Autorizado: 5,893,427.53

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OZULUAMA.
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES.
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/2018 al 30/06/2018

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)					Estructura Financiera (Inversión Devengada)					Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones										
			No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otro	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otro	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otro	Unidad de Medida	Aprobadas					
								Inicio	Termino	Inicio	Termino																													
5J	05		MEJORAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" CLAVE 30EP1059 LOCALIDAD EL MAGUEY (S/LA JUAN A. RAMIREZ)	30121034-3	EL MAGUEY (S/LA JUAN A. RAMIREZ)	100.00	26/03/2018	07/04/2018	28/03/2018	08/04/2018	26,244.52	26,244.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,244.52	26,244.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,244.52	26,244.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00							
2018	30	121	2001																													ALUMNO	38.00							
5J	05		MEJORAMIENTO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA " NIÑOS HEROES" CLAVE 30EP1579E DE LA LOCALIDAD LOS MORALES	30121002-8	LOS MORALES	100.00	28/03/2018	07/04/2018	28/03/2018	08/04/2018	12,819.40	12,819.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,819.40	12,819.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,819.40	12,819.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00							
2018	30	121	2002																													ALUMNO	30.00							
5G	02		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD ESTERLOS-SANTA ANDREA	30121143-4	SANTA ANDREA	100.00	02/04/2018	31/05/2018	09/04/2018	14/06/2018	1,557,074.38	1,557,074.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,897.78	1,553,897.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,897.78	1,553,897.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	3.80							
2018	30	121	2003																													PERSONA	55.00							
5H	02		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL LIMON 301210037	30121013-7	EL LIMÓN	100.00	06/04/2018	08/06/2018	05/04/2018	14/06/2018	553,200.00	553,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,200.00	553,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,200.00	553,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00							
2018	30	121	2004																													PERSONA	40.00							
5H	02		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES (EL MANTÉ)	30121017-8	BUENOS AIRES (EL MANTÉ)	100.00	06/04/2018	08/06/2018	05/04/2018	14/06/2018	484,050.00	484,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,050.00	484,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,050.00	484,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	7.00							
2018	30	121	2005																													PERSONA	35.00							
5G	02		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS (LA BOLSA)	30121016-9	LAS MARGARITAS (LA BOLSA)	100.00	02/04/2018	31/05/2018	28/03/2018	28/06/2018	420,131.30	420,131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,131.30	420,131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,131.30	420,131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.82							
2018	30	121	2006																													PERSONA	20.00							
5G	02		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL ESFUERZO EL TANGUIS CAMINO VIEJO A MEXICO	30121065-3	EL TANGUIS	100.00	02/04/2018	31/05/2018	28/03/2018	29/04/2018	2,829,907.95	2,829,907.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829,907.94	2,829,907.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829,907.94	2,829,907.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	5.43							
2018	30	121	2007																													PERSONA	60.00							
TOTAL DE INVERSION DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:											5,883,427.53	5,893,427.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880,250.94	5,890,250.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890,250.94	5,890,250.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890,250.94	5,890,250.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Armando Antonio Gómez Betancourt
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Nicolás Chávez Medina
 NICOLAS CHAVEZ MEDINA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Rosalinda Estay Maury
 TESORERA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Sostenes Raúl Acosta Rosas
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
 DE VERACRUZ - LLAVE



H. Ayuntamiento Constitucional
 Ozuluama de Mascareñas, Ver.
 2018 - 2021

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
 DE VERACRUZ - LLAVE



TESORERÍA MUNICIPAL
 Ozuluama de Mascareñas, Ver.
 2018 - 2021

CONTRALORIA INTERNA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Ozuluama de Mascareñas, Ver.
 2018 - 2021